

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2020/277-05
öffentlich	

Fachdienst Liegenschaften und Bauprojekte

Datum: 05.06.2023

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	04.07.2023	Bauausschuss
Ö	11.07.2023	Hauptausschuss
Ö	13.07.2023	Kreistag des Kreises Segeberg

Erweiterung der Rettungswache Bornhöved

Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Baudurchführung. Der FD 11.60 wird beauftragt, die Baumaßnahme wie beschrieben umzusetzen.

Zusammenfassung:

Mit dieser Vorlage wird die Kostenentwicklung, mit Stand des Kostenvor- bzw. anschlags, dargestellt. Hiernach ist für die Umsetzung der Maßnahme aktuell keine Budgeterhöhung erforderlich.

Sachverhalt:

Mit Beschluss der Vorlage DrS/2020/277-04 hatte der Kreistag am 01.12.2022 der Umsetzung der Maßnahme „Erweiterung und energetische Sanierung des Gebäudebestands“ gemäß HU-Bau für 1.320.000 EUR zugestimmt.

Ende März 2023 wurden die Leistungsverzeichnisse der ersten Gewerke veröffentlicht. Ende April fanden die ersten Submissionen statt.

Die Beteiligung der Firmen war im Bereich des Hochbaus (KG 300) und der Außenanlagen (KG 500) zufriedenstellend. Die Ergebnisse bestätigten weitgehend den Kostenanschlag der Leistungsphase 6 (LV- Schätzkosten +/- 10%).

In der Kostengruppe 400 war die Beteiligung der Firmen nur mäßig. Im Schnitt sind nur 2 Angebote eingegangen, bedingt durch die Auslastung der Firmen, dem Fachkräftemangel und der teilweise noch schwierigen Lieferketten-Situation in den Gewerken Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroinstallation.

Für dieses Bauvorhaben zeigten sich bei den Ausschreibungsergebnissen in den Gewerken Elektro- und Lüftungsinstalltion besonders große Abweichungen von bis zu 60% gegenüber dem Kostenvoranschlag. Hier ist derzeit die Verfahrensaufhebung und Neuausschreibung in Prüfung.

Der vorliegende Kostenanschlag gibt eine Kostensicherheit von etwa 85 %. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das zur Verfügung stehende Budget ausreichend ist.

Die aktualisierte Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Kosten- berechnung LHP 3	Kosten- voranschlag LPH 6	Kosten anschlag LPH 7 / Prognose
Kostengruppe 100			
Kostengruppe 200	30.000 €	50.000 €	20.000 €
Kostengruppe 300	638.000 €	566.000 €	* 512.000 €
Kostengruppe 400	195.000 €	226.500 €	** 309.000 €
Kostengruppe 500	112.000 €	197.000 €	212.000 €
Kostengruppe 600	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kostengruppe 700	323.500 €	245.000 €	245.000 €
Summe, brutto	1.318.500 €	1.304.500 €	1.318.000 €
gerundet	1.320.000 €	1.320.000 €	1.320.000 €

* tlw. Prognose

** tlw. Neuausschreibung

Der FD 11.60 empfiehlt die Baumaßnahme weiter umzusetzen, d. h. Beauftragung der restlichen Leistungsphasen der Planung und aller Bauleistungen.

Mit Anpassung der Terminplanung ergibt sich als frühester Baubeginn der 17.07.2023. Die Nutzungsaufnahme ist für September 2024 vorgesehen. Diese Zeitschiene ist vorbehaltlich der Möglichkeit der Lieferbarkeit der Baustoffe, des Baufortschrittes und der Witterung zu sehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:1116

In der Ergebnisrechnung

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto: 1116972.7851

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw.

Auszahlung
in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
Minderaufwendungen bzw. -
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Steuerliche Relevanz

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

Keine steuerliche Relevanz gegeben

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

Nein

Ja:

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

Nein

Ja:

Anlagen: