

Vorlagennummer: DrS/2024/018-02
Vorlageart: Bericht der Verwaltung
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Sachstandsbericht FD 66.00 - III/2024

Datum: 26.08.2024
Federführung: Kreisstraßen, Radwege, Brücken

Ziele:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz (Kenntnisnahme)	25.09.2024	Ö
Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur (Kenntnisnahme)	02.10.2024	Ö

Zusammenfassung:

In der Anlage erhalten Sie den Bericht III/2024 zum aktuellen Umsetzungsstand der mit dem Haushalt 2024 beschlossenen Maßnahmen im Fachdienst 66.00 - Kreisstraßen, Radwege und Brücken.

Sachverhalt:

s. Zusammenfassung

Anlage/n

1 - Sachstandsbericht 66.00_III-2024 (öffentlich)

Quartalsachstandsbericht zum investiven Ausbau bzw. der Unterhaltung vom FD 66.00 Kreisstraßen, Radwege und Brücken - HHJ 2024

Kreisstraßen und Brücken investiv:

Maßnahme	Information I/24	Information II/24	Information III/24	Information IV/24
5422123 K 108-30 Sülfeld	Weiterführung der Baumaßnahme bis Ende 05/2024, Grund: unvorgesehene Schwierigkeiten mit der unklaren Lage vorhandener Kabel und Leitungen	Verkehrsfreigabe Anfang Juni 2024	Abrechnung der Baumaßnahme inkl. Fördermittel.	
5422129 K 50-15 OD Bornhöved	Durchführung Vermessung, Abstimmung Versorgungsträger und UNB, ggf. Grunderwerb, Ing. Büro führt weiterhin Grundlagenermittlungen durch, Baudurchführung in 2025	keine Änderungen gegenüber I/24	unverändert	
5422131 K 102 KV Wahlstedt	Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung, Abstimmung Umleitungen, Baubeginn 5/2024 geplant	Submission erfolgt, Vergabeverfahren, Baubeginn nach Pfingsten 2024	Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz termingerecht begonnen und freigegeben.	
5422132 K 108 Sülfeld-L 81	Planung Erneuerung Kanal, Abstimmung Wasserbehörde, Erstellung Ausschreibungsunterlagen	Submission erfolgt, Vergabeverfahren, Baubeginn Anfang Juni 2024	Baufertigstellung und Verkehrsfreigabe ist erfolgt, Abrechnung der Baumaßnahme inkl. Fördermittel	
5422136 K 73 Wittenborn-Wahlstedt	Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung, Abstimmung Umleitungen, Baubeginn 5/2024 geplant	Submission erfolgt, Vergabeverfahren, Baubeginn nach Pfingsten 2024	Baumaßnahme termingerecht begonnen, alle Arbeiten im Zeitplan	
5422137 K 62 Weede-Schieren	Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung, Abstimmung Umleitungen, Bau in Sommerferien 2024 geplant	Submission Ende Mai 2024, Baubeginn Sommerferien 2024 vorgesehen	Baumaßnahme termingerecht begonnen, alle Arbeiten im Zeitplan	
5422138 K 45 Abs. 20 Fahrbahnsanierung	Abstimmung Anlieger, Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Versand der Ausschreibungsunterlagen, Aufhebung der Maßnahme durch L während der Angebotsphase aufgrund des diesjährigen Haushalts	Ausführung für 2025 geplant	
5422139 K 15 Sülfeldt Nienwoldt (Bankettbeton)	Planung, Baudurchführung geplant in 2024	Planung und Vorbereitung, Verschiebung Bauausführung in 2025 aufgrund Überschneidung mit Maßnahme des LBV	unverändert	
5422140 K 56-20 Rohlstorf Margarethenhof	Vorbereitung Ingenieurvertrag	unverändert	unverändert	
5424124 K9 - 60 EÜ Wakendorf I	Baumaßnahme der DB Netz AG, Kostenbeteiligung des Kreises Segeberg, Bau geplant für 24/25	Baumaßnahme der DB Netz AG, Kostenbeteiligung des Kreises Segeberg, Bauphase	unverändert	
5425106 K 111 Boostedt-NMS	Abstimmung Anlieger, Aufmaßverfahren, Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Vergabe des Bauvorhabens durchgeführt, Zuschlag an Fa. STRABAG, Baubeginn am 13.05.	Bauausführung 2. - 4. Bauabschnitt; Maßnahme liegt im Zeitplan	
5425109 K 30 Weddelbrook-Mönkloh	Beginn 2.BA + Beendigung 1.BA	Bautätigkeiten im 2.BA+Fräsarbeiten 3.BA	Bauausführung 3. Bauabschnitt; Maßnahme liegt im Zeitplan	
5425116 K113 Renaturierung Zwickmoor	Das Gutachten liegt nun vollständig vor. Hieraus werden weitere Maßnahmen abgeleitet und mit anderen Behörden abgestimmt (Wiedervernässung nicht möglich).	Keine Änderungen gegenüber I/24	Keine Änderungen gegenüber I/24	
5425124 K 12 Brücke Herrenmühle	Weiterhin schwierige Grunderwerbsverhandlungen. Bewertung u. Abstimmung Entschädigungsgutachten. Bearbeitung der Fachgutachten und Planung Leistungsphase 3 für Brücke/Sohlgleite/Straße.	Grunderwerbsverhandlungen könnten erfolgreich sein. Derzeit Vorbereitung für Notartermin. Bearbeitung der Fachgutachten und Planung Leistungsphase 3 für Brücke/Sohlgleite/Straße.	Notarvertrag nun beurkundungsreif und unterschrieben. Planung Leistungsphasen 3/4 für Straße/Sohlgleite und Brücke. Erstellen der Fachgutachten inkl. CEF Maßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen).	

Maßnahme	Information I/24	Information II/24	Information III/24	Information IV/24
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug 2. BA	Verschiebung der Fertigstellung auf April 2024, Grund Witterungsverhältnisse	Termingerechte Fertigstellung und mängelfreie Abnahme April 2024	Abrechnung der Baumaßnahme inkl. Fördermittel.	
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	Baubeginn 2025 vorgesehen, Aktualisierung des Förderantrages, Planung durch Ing.-Büro	Haushaltsbedingte Änderungen in der Förderung der Maßnahme, Baubeginn weiterhin für 2025 vorgesehen	Haushaltsbedingte Änderungen in der Förderung der Maßnahme, Baubeginn für eine Teilstrecke für 2025 vorgesehen	
5425163 K 60 Wahlstedt	Baubeginn 2025 vorgesehen, Aktualisierung der Entwässerungsfragen mit der Stadt Wahlstedt	keine Änderungen gegenüber I/24	keine Änderungen gegenüber I/24	
5425165 K 18-10 Kükels - B432	Ausschreibung der Ing.-Leistungen in Vorbereitung	Vergabe der ausgeschriebenen Ing.-Leistungen	Grundlagenermittlung seitens des Ing.-Büros, Vorbereitung Vergabe landschaftspflegerischer Ingenieurleistungen	
5425169 K 95 Westerrade/Pronsdorf	Prüfen der Schlussrechnung und Abrechnung Fördermittel	Abrechnung Fördermittel.	---	
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerfeld	Realisierung auf Grund der besonderen Herausforderung eher in 2026 möglich. Hierfür wird K 21 Abs.20 auf Grund von Fahbahnschäden vorgezogen.	Keine Änderungen gegenüber I/24	unverändert	
5425172 K 24 Straße Ellerau	Verschiebung auf 2025 auf Grund von Bau eines Umspannwerks	Eher Verschiebung auf 2026. Fertigstellung des Umspannwerks vorher nicht sichergesstellt	Abstimmung mit Tennet wegen Ausführung in zwei Bauabschnitten. 1. Bauabschnitt für 2025 geplant.	
5425173 K 12-20 OD Bebensee	Schlussrechnung geprüft	---	---	
5425174 K 99 Norderstedt	1.Entwurf zur Kostenbeteiligung liegt vor	keine Änderungen gegenüber I/24	keine Änderungen gegenüber I/24	
5425178 K 21 Sanierung zw.Sievershütten	Abgeschlossen in 2023, Prüfen Schlussrechnung, Abrechnung Fördermittel	Prüfen Schlussrechnung, Abrechnung Fördermittel	Prüfen Schlussrechnung, Abrechnung Fördermittel	
5425179 K 52 Tarbek-A 21	Abgeschlossen in 2023, Prüfen Schlussrechnung, Abrechnung Fördermittel	---	---	
5426103 Brücke K1 über die Trave	Vermessungsleistungen Brücke; Vorbereitung Ingenieurvertrag	Ingenieurleistung vergeben. Beginn Planung	Planung Instandsetzung läuft	
5426104 Brücke K 59 Bramau	Bohrkernentnahme Ende 03/24; Vorbereitung Ingenieurvertrag	Bohrkernentnahme und Vermessung erfolgt. Vorbereitung Ingenieurvertrag für Nachrechnung	Ingenieurleistungen für Nachrechnung vergeben	

Unterhaltungsmaßnahmen:

Sammelausschreibung Markierungsarbeiten 2024	kein gesondertes Los. Ausführung erfolgt über die investiven- und Unterhaltungsmaßnahmen	keine Änderungen gegenüber I/24	keine Änderungen gegenüber I/24	
Sammelausschreibung Schutzplanken 2024	Vorbereitung der Maßnahmen	Leitungsfeststellungen für die Planung	keine Änderungen gegenüber II/24	
Winterschäden	Noch keine abschließenden Erkenntnisse.	Erstellung von Maßnahmen mit dem WZV.	Schadstellensanierung im Kreisgebiet mit Gussasphalt.	
Bankettbeton K114 Rickling-Willingrade	Schlussrechnung geprüft	---	---	
K 56 Trave Brücke Warderbrück	Fertigstellung Bauleistung und Stellung der Schlußrechnung	Schlußrechnung noch nicht gestellt. Zusätzliche Arbeiten an der Radwegbrücke gelant	Ausführung der Arbeiten vom 2. Nachtrag (zusätzliche Böschungstreppen und Pflasterarbeiten)	
K 89 Brücke Instandsetzung	Entwurf und Ausschreibung Bauleistung	Maßnahme auf 2025 verschoben, Gasleitung muss umverlegt werden	unverändert	
K 81 Brücke Instandsetzung	Entwurf und Ausschreibung Bauleistung	Vergabe des Bauverfahrens läuft. Geplanter Baubeginn Ende Mai 2025	Leistungen fast abgeschlossen, Abnahme im September	
K 72 Deckenerneuerung	Abstimmung Anlieger, Aufmaßverfahren, Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Vergabe des Bauvorhabens durchgeführt, Zuschlag geht voraussichtlich an Fa. SAW, Baubeginn am 24.06.	Bauausführung 2. Bauabschnitt	

Maßnahme	Information I/24	Information II/24	Information III/24	Information IV/24
Radwege investiv:				
5423105 K 24 Radweg	Aufgrund von Problemen beim Grunderwerb wird der Radweg derzeit nicht weiter geplant.	keine Änderungen gegenüber I/24	keine Änderungen gegenüber I/24	
5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	Abgeschlossen in 2023, Schlussrechnung geprüft, Abrechnung Fördermitteln	---	---	
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	Planungsabschluss für 2024 angestrebt	Planungsabschluss für 2024 angestrebt	Planungsabschluss für 2024 angestrebt	
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	Unverändert, warten auf Grunderwerb	keine Änderungen gegenüber I/24	unverändert	
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	Unverändert, warten auf Grunderwerb	keine Änderungen gegenüber I/24	Grunderwerb abgeschlossen: Vorbereiten Ingenieurvertrag.	
5423114 K8-40 Radweg Bühnsd.-Wak. I	Planungen in Leistungsphase Vorentwurf	Planungen in Leistungsphase Vorentwurf	Planungen in Leistungsphase Vorentwurf	
54323116 K 114 Rickling - Klein Kummerfeld	Momentan keine Kapazitäten	keine Änderungen gegenüber I/24	keine Änderungen gegenüber I/24	
54323117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	Vergabe Ing. Vertrag	Durchführung Vermessung und Grunderwerb, Vorbereiten Förderantrag, Ing. Büro derzeit in der Planungsphase	keine Änderungen gegenüber II/24	
K 57 Schmalensee - Stocksee	Baubeginn 2025 vorgesehen, Aktualisierung des Förderantrages, Planung durch Ing.-Büro	Haushaltsbedingte Änderungen in der Förderung der Maßnahme, Baubeginn weiterhin für 2025 vorgesehen	Haushaltsbedingte Änderungen in der Förderung der Maßnahme, Baubeginn Radweg nun für 2026 vorgesehen	
5423119 K 1 Radwegsanie rung 2024	---	Maßnahme kurzfristig ausgeschrieben (zusätzliche Fördermittel FAG) und vergeben, Baudurchführung für 08./09.2024 geplant	Baudurchführung seit 19.08.2024	

Bau von Radwegen an Kreisstraßen durch die Gemeinde:

K 96 Radweg Hagen-Hitzhusen	Kein Grunderwerb möglich, daher nicht zurealisieren. Ggf. Prüfung und Aufnahme im Radverkehrskonzept einer Alternativroute über die K 32	Keine Änderungen gegenüber I/24	Keine Änderungen gegenüber I/24	
-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--

Neu im Quartalsbericht