

**Vorlagennummer:** DrS/2021/099-05  
**Vorlageart:** Bericht der Verwaltung  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## **Sanierung der Kreissporthalle - Wettkampffähigkeit und geplante Bauausführung**

**Datum:** 12.11.2024  
**Federführung:** Liegenschaften und Bauprojekte

**Ziele:**

### **Beratungsfolge**

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Bauausschuss (Kenntnisnahme)	03.12.2024	Ö

### **Zusammenfassung:**

Die Vorlage gibt zusätzliche Informationen zur Wettkampffähigkeit der Halle und beschreibt die geplante Bauausführung hinsichtlich Ausschreibung der Bauleistungen, Kosten und Termine.

### **Sachverhalt:**

Mit Beschlussfassung des Kreistages vom 17.06.2021 (DrS/2021/099) wurden die Planungen zur Grundsanierung der Kreissporthalle bis Leistungsphase 3 durchgeführt.

Mit Beschlussfassung des Kreistages vom 07.12.2023 (DrS/2021/099-03) werden die Planungen bis Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe der Bauleistungen) durchgeführt.

Die Erweiterung der Kreissporthalle, entsprechend der Bedarfsanmeldung des Kreissportverbandes aus den Vorlagen DrS/2021/099-01 und 099-02, wurde nicht beschlossen und ist hier nicht enthalten.

### Wettkampffähigkeit der Halle:

Im Zuge der weiteren Planung wurde nochmals die Umsetzung der Anforderungen für die Herstellung der Wettkampffähigkeit der Halle überprüft. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

#### Sprintbahn:

- Ein Tartan- o. glw. Belag ist nicht zulässig, da die Sprintbahn notwendige Fluchtwege kreuzt
- Die Übergänge zu Sporthallenbereich und Geräteräumen überschreiten zulässige Differenzen zwischen Rutschfestigkeitsklassen (DGUV „Sichere Schule“)
- Die Anforderungen an Auslaufflächen sind bei Öffnung der Schiebetore für Schulzwecke erfüllt

#### Sprunggrube:

- Die Weitsprunganlage ist zu kurz
- Ein seitlicher und hinterer hindernisfreier Abstand ist nicht vorhanden

#### Lichte Raumhöhe:

- Teile des Dachtragwerks unterschreiten geringfügig die gem. DIN 18032-1 erforderliche min. lichte Raumhöhe von 7 m. Dies hat allerdings nur geringfügig Einfluss auf die Wettkampffähigkeit der einzelnen Sportarten

#### Spielfeldaufteilung:

- Die Halle erfüllt im Bestand nicht die Anforderung insbesondere für die Sportarten Volleyball, Badminton Wettkämpfe (für Schulsport sind 5,5 m ausreichend) und Basketball gem. DIN 18032-1, Tabelle A.1 (Maße für wettkampfmäßige Nutzung nach Bestimmung der Sportfachverbände)

#### Spielfeldaufteilungen

- Badmintonfelder: die Wettkampfanforderungen sind erfüllt
- Fußball: die Wettkampfanforderungen sind erfüllt
- Handball: die Wettkampfanforderungen sind erfüllt
- Volleyball Querfeld: die Wettkampfanforderungen sind erfüllt
- Volleyball Längsfeld: die Wettkampfanforderungen sind nicht erfüllt, unzulässig gem. DIN 18032-1, hier kann der Sicherheitsabstand von 3 m an den Stirnseiten nicht eingehalten werden. Die Bodenhülsen können weiterhin für Übungszwecke verwendet werden.
- Basketball Querfeld: die Wettkampfanforderungen sind erfüllt
- Basketball Längsfeld: die Wettkampfanforderungen sind nicht erfüllt, unzulässig gem. DIN 18032-1, Sicherheitsabstände für Übungszwecke ausreichend.

Zusammenfassend sind die Spielfelder der einzelnen Sportarten bei sinnvoller Anordnung, trotz eingeschränkter Deckenhöhe im Randbereich, für Wettkämpfe nutzbar. Die Sprintbahn ist weiterhin nur für den Schulbetrieb geeignet, kann aber nicht mit einem für Laufbahnen geeigneten Belag ausgebildet werden. Hier stände ausschließlich Linoleum oder eine PUR-Beschichtung zur Verfügung. Tartan oder glw. Beläge sind in dieser Halle aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht realisierbar.

Die Sprunggrube erfüllt keine der gültigen Anforderungen (weder für Trainings- noch für Schulsport), da im Wesentlichen die Randabstände nicht eingehalten werden. Nachbesserungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht möglich.

#### Ausschreibung, Kosten und Termine:

Die Kosten mit Stand der Kostenberechnung sind unverändert:

<b>Kostengruppe</b>	<b>Kostenrahmen</b>	<b>Kostenberechnung LP 3</b>
KG 200	127.000,00 €	139.000,00 €
KG 300	5.050.000,00 €	8.101.000,00 €
KG 400	1.540.000,00 €	2.600.000,00 €
KG 500	230.000,00 €	*) 287.500,00 €
KG 600		31.500,00 €
KG 700	3.351.000,00 €	3.231.000,00 €
Summe, brutto	10.298.000,00 €	14.390.000,00 €
<b>gerundet</b>	<b>10.300.000,00 €</b>	<b>14.390.000,00 €</b>

\*) Stand Kostenrahmen

Die Planungen befinden sich in der Leistungsphase 5 und 6.

Um den geplanten Baustart zum 28.07.2025 zu halten, soll die Beschlussfassung der Stufe 3 (Bauausführung) im März 2025 auf Grundlage des Kostenvorschlags (verpreiste Leistungsverzeichnisse) erfolgen.

Die Ausschreibung der Bauleistungen (Leistungsphase 7) erfolgt dann im Anschluss in der Reihenfolge der auf der Baustelle benötigten Gewerke.

Geplanter Baubeginn: 28.07.2025  
 Geplante Fertigstellung: 21.07.2027  
 Geplante Nutzungsaufnahme: 16.08.2027

Es ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen (Mittelverschiebungen):

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Mittelplanung alt (2024)</b>	<b>Mittelplanung neu (2025)</b>
2021	50.000 €	50.000 €
2022	350.000 €	350.000 €
2023	460.000 €	460.000 €
2024	1.240.000 €	1.069.000 €
2025	6.730.000 €	2.412.000 €
2026	5.120.000 €	6.376.000 €
2027	440.000 €	3.673.000 €
<b>gesamt</b>	<b>14.390.000 €</b>	<b>14.390.000 €</b>

Die bisherige Mittelplanung ist in der Haushaltsplanung 2025ff angepasst.

#### **Anlage/n**

1 - Anlage 1\_Terminplan Okt 2024 (öffentlich)

