

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2023/005-04
öffentlich	

Fachdienst Kreisstraßen, Radwege, Brücken

Datum: 17.10.2023

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
--------	----------------	---------

Ö	15.11.2023	Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
---	------------	---

Ö	22.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
---	------------	---

Sachstandsbericht FD 66.00 - IV/2023

Sachverhalt:

In der Anlage erhalten Sie den Bericht IV/2023 zum aktuellen Umsetzungsstand der mit dem Haushalt 2023 beschlossenen Maßnahmen im Bereich Kreisstraßen, Radwege und Brücken

Anlage/n:

Sachstandsbericht 66.00_IV_2023

Quartalssachstandsbericht zum investiven Ausbau bzw. der Unterhaltung vom FD 66.00 Kreisstraßen, Radwege und Brücken - HHJ 2023

Kreisstraßen und Brücken investiv:

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
5422123 K 108-30 Sülfeld	Fertigstellung der beiden weiteren Bauabschnitte in Abhängigkeit der Witterung, Spundwandarbeiten abgeschlossen	Verkleidungsarbeiten an den Spundwänden, Arbeiten bis Bahnhofstraße fast abgeschlossen, Bauzeitverzögerungen infolge von vorhandenen Kabel- und Leitungsbehinderungen	Verkleidungsarbeiten an den Spundwänden, Arbeiten bis Bahnhofstraße abgeschlossen, Kanalarbeiten, Bauzeitverzögerungen infolge von vorhandenen Kabel- und Leitungsbehinderungen	Kanalarbeiten in der Oldesloer Straße abgeschlossen, Asphaltierungsarbeiten für Ende Oktober / Anfang November 23 vorgesehen, danach Arbeiten in den Nebenflächen, Bauzeitverzögerungen infolge von vorhandenen Kabel- und Leitungsbehinderungen
5422129 K 50-15 OD Bornhöved	Vermessung und Bodengutachte + Analysen	Grundlagen- und Kostenermittlung, Vorbereiten Ausschreibungsunterlagen	keine Änderungen gegenüber II/23	Abstimmung Ing. Büro und Gemeinde, Verschiebung der Maßnahme durch Gemeinde in Jahr 2025, durch Erneuerung Trinkwasseranlage in 2024
5422131 K 102 KV Wahlstedt	Vorbereiten der Grundlagenermittlung	Förderantrag beim LBV-SH gestellt	keine Änderungen gegenüber II/23	keine Änderungen gegenüber II/23
5422132 K 108 Sülfeld-L 81	Grundlagenermittlung, Durchführung Bestandsvermessung	Ausführung nun für 2024 vorgesehen resultierend durch die Bauzeitverlängerung der Maßnahme innerhalb der Ortslage Sülfeld	keine Änderungen gegenüber II/23, Vorbereitung Planung und Ausschreibung	keine Änderungen gegenüber II/23, Vorbereitung Planung und Ausschreibung
5422133 K 64 Stubben-Söhren	Bestandsaufnahme und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Ausschreibung und Vergabe erfolgt, Baubeginn Ende Mai 2023, Voraussichtliche Bauende 31.08.2023	Erdarbeiten, Tragschichtarbeiten abgeschlossen, Arbeiten für Asphalt- und Bankettbetoneinbau	Zwischenzeitliche Abnahme erfolgt, Abschluss der Bauarbeiten.
5422134 K 48 Heidmoor -K29	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen, Zuschlagserteilung	Baudurchführung Mai bis August 2023	Bauzeitverlängerung bis ca. Oktober	abgeschlossen, Bearbeitung SR
5422135 K 42 Blunk -K 45	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen	Baudurchführung Mai bis Juli 2023	Baufertigstellung, Verkehrsfreigabe am 12.07.23	---
5424124 K9 - 60 EÜ Wakendorf I	Seitens der Bahn sind vorbereitenden Arbeiten (Kabel- und Leitungsumverlegungen) im IV. Quartal 2023, Baubeginn I. Quartal 2024 Eisenbahnüberführung	keine Änderungen gegenüber I/23	keine Änderungen gegenüber I/23	Vorbereitende Arbeiten zur Kabel- und Leitungsumverlegung
5425106 K 111 Boostedt-NMS	Stellung des Förderantrag für Bau in 2024	Vorbereiten der Grundlagenermittlung	keine Änderungen gegenüber II/23	Planung Bauabläufe (Einteilung Baufelder, Erstellung und Abstimmung Verkehrskonzepte)
5425109 K 30 Weddelbrook-Mönkloh	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen	Veröffentlichung der endgültigen Ausschreibungsunterlagen	Baubeginn 01.08.23	in Bau

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
5425116 K113 Renaturierung Zwickmoor	Fortsetzung der Landschaftsplanung zur Renaturierung des Zwickmoors	Fortsetzung der Landschaftsplanung zur Renaturierung des Zwickmoors	Wiedervernässung gem. Gutachten so nicht möglich. Abstimmungen mit UNB und Planfeststellungsbehörde zum weiteren Vorgehen.	Das Gutachten liegt nun vollständig vor. Hieraus werden weitere Maßnahmen abgeleitet und mit anderen Behörden abgestimmt.
5425124 K 12 Brücke	Der Gutachter hat seine Arbeit aufgenommen und sichtet derzeit die Unterlagen für das Entschädigungsgutachten (Wasserrecht). Für Anfang Februar 23 ist nun der Vororttermin geplant. Derzeit werden mehrere Varianten der Sohlgleite unter Beteiligung des LLUR und LKN ermittelt. Weitere Ergebnisse zu den erf. Landschaftsuntersuchungen / Plausibilitätsprüfungen liegen vor und werden eingearbeitet (Fischbiologie, Elektro-Befischung, Fledermäuse).	Das Entschädigungsgutachten wird weiterhin bearbeitet. Nach Rücksprache mit dem APV ist eine Planfeststellung ggf. nicht erforderlich. Dies wird nun intern und sowie extern durch eine Fachanwaltskanzlei geprüft. Abschluss der Leistungsphase 2 (Vorplanung) für die Sohlgleite und wohl auch für die Straße und Brücke. Anschließend Vorstellung der Vorzugsvariante mit Zustimmung Politik für den 30.08.23. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der gesonderten Anlage.	Abschluss der Vorplanung für Sohlgleite, Brücke und Straße. Derzeit erarbeiten einer verträglichen Umleitung der Trave für den Bau der Sohlgleite. Das Entschädigungsgutachten soll bis Ende Juli vorliegen. Auswertung des Gutachtens. Das Gutachten zur Planfeststellung liegt vor und wird derzeit ausgewertet. Auszüge davon werden am 30.08. mit vorgestellt.	Das Entschädigungsgutachten liegt vor und wurde an den Eigentümer zur Umsetzung gem. DrS/2019/128-2 weitergeleitet. Die Vorzugsvarianten wurde ohne Änderungen durch den KT beschlossen. Derzeit Ausarbeitung der Landschaftsplanungen.
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug 2. BA	Bestandsaufnahme und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen, Voraussichtlicher Baubeginn 17.07.2023	Auftragsvergabe erfolgt, Baubeginn für 31.07.2023 avisiert.	Baubeginn, Baumaßnahme soll fertiggestellt werden am 15.12.2023
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	Durch Bewilligung der Fördermaßnahme des Radweges Vorziehen der Baumaßnahme auf 2024 um Gemeinschaftsmaßnahme mit den Gemeinden, Klärung Grunderwerb, Abstimmungen mit den Gemeinden	Abstimmungen mit inzwischen beauftragtem Ing.-Büro, Klärung Grunderwerbsfragen	keine Änderungen gegenüber II/23	Planunterlagen eingereicht, Entwurfsunterlagen in Vorbereitung
5425163 K 60 Wahlstedt	Baumaßnahme auf 2025 verschoben	keine Änderungen gegenüber I/23	keine Änderungen gegenüber II/23	keine Änderungen gegenüber II/23
5425165 K 18-10 Kükels - B432	Vorbereiten der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurtechnische Bearbeitung	keine Änderungen gegenüber I/23	keine Änderungen gegenüber II/23	keine Änderungen gegenüber II/23
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	Baumaßnahme auf 2024 verschoben	Vorbereiten der Grundlagenermittlung	Förderantrag gestellt, weitere Grundlagenermittlung	keine Änderung gegenüber III/23
5425169 K 95 Westerrade/Pronsdorf	Je nach Wetterlage werden die Arbeiten fortgesetzt. Es steht noch die Herstellung der Kappen und des nördlichen Straßendammes an. Eine Fertigstellung ist nicht vor April 23 zu erwarten.	Erweiterung des Auftrages durch die Sanierung der Straße auf gesamter Länge zwischen Westerrade und Pronsdorf (s. WIR 15.02.23). Gesamtfertigstellung ca. Ende 06/23.	Fertigstellung beider Bauabschnitt seit Ende Juni 23. Erstellung und Prüfung der Schlussrechnung. Abrechnung Fördermittel. Durchführung der Schlussvermessung für Abschluss Grunderwerb.	Abrechnung Fördermittel und Prüfung der Schlussrechnung.
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerfeld	Keine Tätigkeit	Keine Tätigkeit	Keine Tätigkeit	keine Tätigkeit
5425172 K 24 Straße Ellerau	Förderantrag für Bau in 2024	Förderantrag gestellt	siehe II/23	Vorbereitung Ausschreibung
5425173 K 12-20 OD Bebensee	Je nach Wetterlage Aufnahme der Arbeiten. Als erstes stehen die Entwässerungsarbeiten an.	Abnahme Anfang Mai erfolgt, Schlußrechnung wird erwartet	keine Änderungen gegenüber II/23	keine Änderungen gegenüber II/23

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
5425174 K 99 Norderstedt	Immer noch keine Rückmeldung von der Stadt	Unverändert	Weitere Abstimmungen angesetzt	weitere Abstimmung m Stadt
5425177 K 13 Groß Niendorf-Kreisgrenze	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Baubeginn ab 22.05.2023 bis ca. 16.06.2023 durch die Baufirma Kemna	Abgeschlossen, Schlussrechnung erhalten	keine Änderungen gegenüber III/23
5425178 K 21 Sanierung zw.Sievershütten	Erstellung und Versand der Ausschreibungsunterlagen, Zuschlagserteilung	Zuschlagserteilung ist erfolgt, Baudurchführung für September 2023 geplant	Baubeginn 04.09.23	abgeschlossen, Bearbeitung Schlussrechnung
5425179 K 52 Tarbek-A 21	Bestands- und Massenaufnahme, Erstellung und Abstimmung Umleitungskonzept	Grundlagenermittlung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Submission erfolgt, Baudurchführung September 2023	Baufertigstellung, Verkehrsfreigabe am 22.09.23

Unterhaltungsmaßnahmen:

Sammelausschreibung Markierungsarbeiten	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen	Zuschlag ist erfolgt, Baudurchführung Mai bis Oktober 2023	Abschnittsmarkierung abgeschlossen, Unterhaltungsmarkierung WZV steht noch aus	keine Änderungen gegenüber III/23
Sammelausschreibung Schutzplanken	Wiederholung der Ausschreibung, Submissionstermin 14.02.2023	Ausführungabgeschlossen, Abnahme erfolgt und Schlussrechnung geprüft	Vorbereitung Planung für 2024	keine Änderungen gegenüber III/23
Bankettbeton K114 Rickling-Willingrade	Mengenermittlung und Vorbereiten Leistungsverzeichnis	keine Änderungen gegenüber I/23	Einarbeiten Baugrundanalysen in Leistungsverzeichnis, Abstimmung Verkehrsführung	zwischenzeitliche Ausschreibung und Vergabe erfolgt, Bauausführung Herbstferien SH
K 56 Trave Brücke Wardebrück	Baustoffentnahme und Untersuchung abgeschlossen, Vermessung abgeschlossen, Ingenieurleistungen vergeben	Erstellung der Ausschreibung, Vergabe der Bauleistung im Juni	Auftrag an BST Bau erteilt. Bauzeit vom 24.07. bis 31.10.2023	Bauzeitverlängerung bis Mitte / Ende November

Radwege investiv:

5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	Herstellen der Entwässerungsleitungen abgeschlossen, Wurzelschutzbrücke eingebaut, Profilierungsarbeiten an der Schottertragschicht zur Aufnahme der Asphalttragschicht , Arbeiten in den Ausgleichsflächen	Asphaltierungsarbeiten Ende Mai 2023 abgeschlossen, Ausstehende Pflanz- und Zaunsetzarbeiten im Anschluss vorgesehen.	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten bis Ende Juli erfolgt, Schlussrechnung für IV. Quartal erwartet	Keine Änderungen gegenüber III/23
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	Anbindung des Radweges an die K 108 zur Zeit in Abstimmung, Entwurfsbearbeitung durch Ing.-Büro	keine Änderungen gegenüber I/23	keine Änderungen gegenüber I/23	keine Änderungen gegenüber I/23
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	Planungsunterlagen werden vorbereitet	Unverändert, warten auf Grunderwerb	Unverändert, warten auf Grunderwerb	Unverändert, warten auf Grunderwerb
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	Grunderwerbsgespräche	Unverändert	Grunderwerbsgespräch durch Gemeinde mit fehlendem Eigentümer	unverändert

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
5423114 K8-40 Radweg Bühnsd.-Wak. I	Beginn der ingenieurtechnischen Bearbeitung, topographische Bestandsaufnahme abgeschlossen	keine Änderungen gegenüber I/23	keine Änderungen gegenüber I/23	zwischenzeitliche Vorlage des Vorentwurfes, Prüfung erfolgt, Abstimmung mit Ing.-Büro über Änderungen
54323116 K 114 Rickling - Klein Kummerfeld	Grundlagenermittlung	Unverändert	Unverändert	Unverändert
54323117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	Ing. Vertrag geschlossen	Vorbereiten der Grundlagenermittlung	Unverändert	Vorbereitung Ing. Vertrag

Bau von Radwegen an Kreisstraßen durch die Gemeinde:

K 57 Schmalensee - Stocksee	neuer Förderantrag der Gemeinden an Bund wurde seitens FD 66.00 geprüft. Förderung bewilligt, Radweg muss Ende 2024 schlussgerechnet sein, angestrebt Gemeinschaftsmaßnahme mit Kreis	Abstimmungen mit inzwischen beauftragtem Ing:- Büro, Klärung Grunderwerbsfragen	keine Änderungen gegenüber II/23	Planunterlagen eingereicht, Entwurfsunterlagen in Vorbereitung
K 96 Radweg Hagen- Hitzhusen	Die Vereinbarung mit der Gemeinde ist noch in Abstimmung	Grunderwerbsgespräche; Abstimmung Vereinbarung mit Gemeinde	Prüfung der Anordnung durch Verkehrsaufsicht. Grunderwerbsgespräche waren nicht erfolgreich	Grunderwerb gescheitert, Prüfung Alternative K 32

Neu im Quartalsbericht