

Vorlagennummer: DrS/2022/104-07
Vorlageart: Bericht der Verwaltung
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Sachstandsbericht - Breitbandausbau Kreis Segeberg

Datum: 17.09.2024
Federführung: Kreisplanung, Regionalmanagement, Klimaschutz

Ziele:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur (Kenntnisnahme)	02.10.2024	Ö

Zusammenfassung:

In den Losen 1,3 und 4 schreiten die Bauarbeiten voran. Für das Los 2 erfolgte die Neuausschreibung.

Sachverhalt:

Die durch die Stadtwerke Neumünster ausgeführten Arbeiten in den Losen 1 (Nordwest) und 4 (Mitte) kommen gut voran. Insbesondere in den Bereichen Hasenkrug, Wiemersdorf und Großenaspe (Los 1) sowie Wahlstedt und Bad Segeberg (Los 4) ist die Trassenherstellung weit fortgeschritten. Die Erstellung der Hausanschlüsse erfolgt anschließend.

Für das Los 3 der wilhelm. tel erfolgte der Spatenstich am 01.10.2024 in Henstedt-Ulzburg.

Durch die Veränderungen im Los 2 (siehe DrS/2024/114) war eine Neuausschreibung notwendig. Das einzig abgegebene Angebot befindet sich aktuell noch in Prüfung.

Anlage/n

Keine