

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2023/005
öffentlich	

Fachdienst Kreisstraßen, Radwege, Brücken

Datum: 13.01.2023

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	15.02.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
Ö	01.03.2023	Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Sachstandsbericht FD 66.00 - I/2023

Zusammenfassung:

In der Anlage erhalten Sie den Bericht I/2023 zum aktuellen Umsetzungsstand der mit dem Haushalt 2023 beschlossenen Maßnahmen im Bereich Kreisstraßen, Radwege und Brücken.

Sachverhalt:

In der Anlage erhalten Sie den Bericht I/2023 zum aktuellen Umsetzungsstand der mit dem Haushalt 2023 beschlossenen Maßnahmen im Bereich Kreisstraßen, Radwege und Brücken.

Anlage/n:

Sachstandsbericht 66.00_I_2023

Quartalssachstandsbericht zum investiven Ausbau bzw. der Unterhaltung vom FD 66.00 Kreisstraßen, Radwege und Brücken - HHJ 2023

Kreisstraßen und Brücken investiv:

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
5422123 K 108-30 Sülfeld	Fertigstellung der beiden weiteren Bauabschnitte in Abhängigkeit der Witterung, Spundwandaarbeiten abgeschlossen			
5422129 K 50-15 OD Bornhöved	Vermessung und Bodengutachte + Analysen			
5422131 K 102 KV Wahlstedt	Vorbereiten der Grundlagenermittlung			
5422132 K 108 Sülfeld-L 81	Grundlagenermittlung, Durchführung Bestandsvermessung			
5422133 K 64 Stubben-Söhren	Bestandsaufnahme und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen			
5422134 K 48 Heidmoor -K29	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen, Zuschlagserteilung			
5422135 K 42 Blunk -K 45	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen			
5424124 K9 - 60 EÜ Wakendorf I	Seitens der Bahn sind vorbereitenden Arbeiten (Kabel- und Leitungsumverlegungen) im IV. Quartal 2023, Baubeginn I. Quartal 2024 Eisenbahnüberführung			
5425106 K 111 Boostedt-NMS	Stellung des Förderantrag für Bau in 2024			
5425109 K 30 Weddelbrook-Mönkloh	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen			
5425116 K113 Renaturierung Zwickmoor	Fortsetzung der Landschaftsplanung zur Renaturierung des Zwickmoors			
5425124 K 12 Brücke	Der Gutachter hat seine Arbeit aufgenommen und sichtet derzeit die Unterlagen für das Entschädigungsgutachten (Wasserrecht). Für Anfang Februar 23 ist nun der Vororttermin geplant. Derzeit werden mehrere Varianten der Sohlgleite unter Beteiligung des LLUR und LKN ermittelt. Weitere Ergebnisse zu den erf. Landschaftsuntersuchungen / Plausibilitätsprüfungen liegen vor und werden eingearbeitet (Fischbiologie, Elektro-Befischung, Fledermäuse).			
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug 2. BA	Bestandsaufnahme und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen			

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	Durch Bewilligung der Fördermaßnahme des Radweges Vorziehen der Baumaßnahme auf 2024 um Gemeinschaftsmaßnahme mit den Gemeinden, Klärung Grunderwerb, Abstimmungen mit den Gemeinden			
5425163 K 60 Wahlstedt	Baumaßnahme auf 2025 verschoben			
5425165 K 18-10 Kükels - B432	Vorbereiten der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurtechnische Bearbeitung			
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	Baumaßnahme auf 2024 verschoben			
5425169 K 95 Westerrade/Prondorf	Je nach Wetterlage werden die Arbeiten fortgesetzt. Es steht noch die Herstellung der Kappen und des nördlichen Straßendamms an. Eine Fertigstellung ist nicht vor April 23 zu erwarten.			
5425171 K 102 Latendorf- Klein Kummerfeld	Keine Tätigkeit			
5425172 K 24 Straße Ellerau	Förderantrag für Bau in 2024			
5425173 K 12-20 OD Bebensee	Je nach Wetterlage Aufnahme der Arbeiten. Als erstes stehen die Entwässerungsarbeiten an.			
5425174 K 99 Norderstedt	Immer noch keine Rückmeldung von der Stadt			
5425177 K 13 Groß Niendorf- Kreisgrenze	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen			
5425178 K 21 Sanierung zw.Sievershütten	Erstellung und Versand der Ausschreibungsunterlagen, Zuschlagserteilung			
5425179 K 52 Tarbek-A 21	Bestands- und Massenaufnahme, Erstellung und Abstimmung Umleitungskonzept			

Unterhaltungsmaßnahmen:

Sammelausschreibung Markierungsarbeiten	Erstellung und Versendung der Ausschreibungsunterlagen			
Sammelausschreibung Schutzplanken	Wiederholung der Ausschreibung, Submissionstermin 14.02.2023			
Bankettbeton K114 Rickling- Willingrade	Mengenermittlung und Vorbereiten Leistungsverzeichnis			
K 56 Trave Brücke Warderbrück	Baustoffentnahme und Untersuchung abgeschlossen, Vermessung abgeschlossen, Ingenieurleistungen vergeben			

Maßnahme	Information I/23	Information II/23	Information III/23	Information IV/23
----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Radwege investiv:

5423105 K 24 Radweg	Aufgrund von Problemen beim Grunderwerb wird der Radweg derzeit nicht weiter geplant.			
5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	Herstellen der Entwässerungsleitungen abgeschlossen, Wurzelschutzbrücke eingebaut, Profilierungsarbeiten an der Schottertragschicht zur Aufnahme der Asphalttragschicht , Arbeiten in den Ausgleichsflächen			
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	Anbindung des Radweges an die K 108 zur Zeit in Abstimmung, Entwurfsbearbeitung durch Ing.-Büro			
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	Planungsunterlagen werden vorbereitet			
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	Grunderwerbsgespräche			
5423114 K8-40 Radweg Bühnsd.-Wak. I	Beginn der ingenieurtechnischen Bearbeitung, topographische Bestandsaufnahme abgeschlossen			
54323116 K 114 Rickling - Klein Kummerfeld	Grundlagenermittlung			
54323117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	Ing. Vertrag geschlossen			

Bau von Radwegen an Kreisstraßen durch die Gemeinde:

K 57 Schmalensee - Stocksee	neuer Förderantrag der Gemeinden an Bund wurde seitens FD 66.00 geprüft. Förderung bewilligt, Radweg muss Ende 2024 schlussgerechnet sein, angestrebt Gemeinschaftsmaßnahme mit Kreis			
K 96 Radweg Hagen-Hitzhusen	Die Vereinbarung mit der Gemeinde ist noch in Abstimmung			

Neu im Quartalsbericht