

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2022/104-05
öffentlich	

Fachdienst Kreisplanung, Regionalmanagement, Klimaschutz Datum:
02.11.2023

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 22.11.2023 Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Sachstandsbericht - Breitbandausbau Kreis Segeberg

Zusammenfassung:

Die Planungsphase und Akquise der beauftragten Telekommunikationsunternehmen dauert weiter an. Der Baubeginn verschiebt sich dadurch in das Jahr 2024.

Sachverhalt:

Aufgrund eines IT-Sicherheitsvorfalls waren die Stadtwerke Neumünster über mehrere Wochen in der Bearbeitung von Projekten erheblich behindert. Hiervon war auch der beauftragte Breitbandausbau im Kreis Segeberg betroffen. Inzwischen wurden die Planungen und die Akquise für das Projekt wieder aufgenommen.

An die förderfähigen Adressen wurden Infobriefe versendet und auch Vertriebsmitarbeiter stehen in den Gemeinden für Fragen zur Verfügung. Ebenfalls gab es Informationen für die Bürgermeister*innen der betroffenen Gemeinden.

Bis Mitte Dezember läuft nun noch die Vermarktungsphase.

Durch die Verzögerung verschiebt sich der Baubeginn und damit auch die Budgetplanung. Im Jahr 2023 werden lediglich 350.000 € für die Planungskosten benötigt. Für das Jahr 2024 sind seitens der beauftragten Unternehmen ca. 29 Mio. € Baukosten kalkuliert. In den Haushalt werden zunächst 20 Mio. € eingestellt. Weitere Mittel können entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden. Die im Jahr 2023 nicht ausgegebenen Mittel werden für das Jahr 2025 veranschlagt, sodass hier Zahlungen in Höhe von ca. 22 Mio. € zu erwarten sind.

Anlage/n: