

<b>Bericht der Verwaltung</b>	Drucksache-Nr.:
	<b>DrS/2013/049</b>

Fachdienst Umwelt, Planen, Bauen

Datum: 28.03.2013

Beratungsfolge:

Status                      Sitzungstermin      Gremium

Ö                              15.04.2013      Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

## **Sachstandsbericht zur Brücke über die Trave bei Herrenmühle - Kreisstraße 12**

### **Zeitschiene: Sofortmaßnahme zur Stabilisierung der Brücke**

Hier: Zeitliche Verschiebung der Sofortmaßnahme wurde notwendig, da das Ausschreibungsverfahren nicht erfolgreich war (hierzu wurde im WRI-Ausschuss am 4. März berichtet).

- Am 25.03.2013 wurde die beschränkte Ausschreibung formell aufgehoben und die betroffenen Firmen informiert.
- Aufgrund der Verzögerungen bei der Auftragsvergabe ist die Prüfstatik noch in Bearbeitung und soll ab der 16. KW geprüft vorliegen.
- Da keine wesentlichen Änderungen für eine erneute Ausschreibung am Leistungsverzeichnis vorgenommen werden, bleibt die Prüfstatik unberührt.
- Zurzeit wird jedoch ein neues Leistungsverzeichnis erstellt. Hierbei werden einige Positionen inhaltlich überarbeitet werden, um evtl. eine Flexibilität hinsichtlich der Angebotspreise zu erhalten. Außerdem werden weitere Firmen gesucht (überregional), um ein größeres Anbieterspektrum zu erhalten.
- Anfang/Mitte Mai soll durch eine freihändige Vergabe (nach vorheriger Preisanfrage) eine Firma mit der Sofortmaßnahme beauftragt werden.
- Planmäßiger Beginn der Arbeiten: voraussichtlich Anfang Juni
- Bauzeit: ca. 8 Wochen (die verlängert einzuplanende Bauzeit hat sich bei den bisher geführten Bietergesprächen herausgestellt; auch dies soll den Firmen bei ihren Angeboten mehr Flexibilität geben).
- Eine stundenweise Vollsperrung der Straße während der Bauzeit ist vorgesehen.
- Ab August: Befahrbarkeit bis 16 t wieder gegeben; weiterhin nur einspurig.