

<b>Bericht</b>	Drucksache-Nr.:
<b>der Kreisverwaltung Segeberg</b>	<b>DrS/2020/162</b>
öffentlich	

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau Datum:  
28.07.2020

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 16.09.2020 Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

## **Bericht zu den Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen 2020**

### **Zusammenfassung:**

Es hat eine Überprüfung der Umsetzbarkeit der für 2020 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen stattgefunden. In der Folge wurde das Unterhaltungsprogramm für 2020 entsprechend der zur Verfügung stehenden Personalressourcen angepasst und die erforderlichen Verschiebungen für die Folgejahre berücksichtigt.

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des WRI-Ausschusses am 25.11.2019 wurde unter anderem die Unterhaltungsplanung für Straßen, Brücken und Radwege im Kreis Segeberg als Vorschau auf das Jahr 2020 vorgestellt und als Anlage 3 zur Drucksache DrS/2019/322 zur Verfügung gestellt.

Wie bereits in der Sitzung des WRI im Juni dieses Jahres (DrS/2020/111) und im UNK (DrS/2020/132) berichtet, musste die Maßnahmenplanung des Tiefbaus (insbesondere auf Grund der angespannten Personalsituation) überarbeitet werden. Die auf Umsetzbarkeit geprüfte Maßnahmenliste 2020 für den investiven Bereich wurde in den Juni-Sitzungen vorgestellt. Dies erfolgt mit diesem Bericht nun auch für die Unterhaltungsmaßnahmen.

Die geplanten Instandsetzungen von 3 Radwegebrücken an den Kreisstraßen K 87, K 44 und K 30 werden planmäßig noch in diesem Jahr umgesetzt und abgeschlossen.

Im Übrigen wurde der Schwerpunkt der Arbeiten in 2020 seitens des Fachdienstes auf den Bereich des investiven Straßenausbaus gelegt, da hier bereits Maßnahmen begonnen bzw. in der Vorbereitung und Ausschreibung weit vorangeschritten waren.

Die zunächst für 2020 geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen können daher leider auf Grund des Personalmangels nicht wie geplant durchgeführt werden und müssen auf die Folgejahre verschoben werden.

Weitere Details zum aktuellen Sachstand entnehmen Sie bitte der als Anlage beigefügten Übersicht. Änderungen des Planungsstandes wurden mit der Farbe Rot markiert.

**Anlage/n:**

Unterhaltungsmaßnahmen Tiefbau 2020 – Stand Juli 2020

Unterhaltungsplanung 2020; Stand: Juli 2020

Beschreibung	Planungsstand Haushaltsberatung 2019			Sachstand Juli 2020
	Planung erfolgt in	Bau erfolgt in	Anmerkungen	
<b>Instandsetzung von 3 Radwegbrücken</b>	2019/2020	2020		K 87, K 44 und K 30 Bauzeit August 2020
<b>Instandsetzung Brücke K56/Trave</b>	2020	2020/21		Ing.-Vertrag in 2020; Bau weiterhin für 2021 geplant
<b>Instandsetzung Brücke K28/Kattenbek</b>	2020	2021	eventuell auch Ersatzneubau (dann investiv)	Wegen umfangreicher Sanierung als Investitionsmaßnahme für 2022/2023 geplant.
<b>Instandsetzung Brücke K18/Leezner Au</b>	2020	2021	Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbau	Investiver Ausbau der Straße und Brücke erforderlich. Aktuell Vorbereitung der Ausschreibung für Baugrundgutachten. Umsetzungsplanung in 2021/22. Investiver Ausbau für 2023 geplant.
<b>Instandsetzung Brücke K95/Goldenbek</b>	2020	2021	Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbau eventuell auch Ersatzneubau (dann investiv)	Umsetzung wie geplant. Aktuell erfolgt die Planung. Der Bau ist weiterhin für 2021 vorgesehen.
<b>Reperaturlos / Deckenflicken</b>	Winter 2019/2020	2020	derzeit geplante Kreisstraßen: 39, 52, 58, 82 und 102	Bau in 2020 wg. Personalfuktuation nicht umsetzbar. Planung wird zur Haushaltsberatung vorgelegt.
<b>K 12 Sanierung Dammbereich, Neversdorf</b>	2019	2020	Aufgrund der komplexen Statik im Böschungsbereich verschoben	invest. Maßnahme. Bau ggf. erst in 2021 möglich, da Verzögerungen durch das Planungsbüro eingetreten sind.
<b>Radweg K 102-70</b>	2020	2020	Radwegsanie rung	Bau in 2020 wg. Personalfuktuation nicht umsetzbar. Planung wird zur Haushaltsberatung vorgelegt.
<b>0+500 - 1+850</b>				
<b>Radweg K 68-10</b>	2020	2020	Radwegsanie rung	Bau in 2020 wg. Personalfuktuation nicht umsetzbar. Planung wird zur Haushaltsberatung vorgelegt.
<b>0+000 - 1+300</b>				