

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Bericht | Drucksache-Nr.: |
| der Kreisverwaltung Segeberg | DrS/2020/192 |
| öffentlich | |

Fachdienst Kreisplanung

Datum: 19.08.2020

Beratungsfolge:

| Status | Sitzungstermin | Gremium |
|--------|----------------|---|
| Ö | 16.09.2020 | Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur |

Sachstand zur Projektumsetzung (Bau) - Breitbandinitiativen des WZVs

Zusammenfassung:

Es gibt mittlerweile 3 Breitbandinitiativen des WZVs in den Gemeinden des Kreises, die die Aufgabe an den WZV übertragen haben. In der Breitbandinitiative I ist der Ausbau erfolgt, eine Nachverdichtung wird derzeit vermarktet. In der Breitbandinitiative II steht der Ausbaubeginn kurz bevor. Für die Breitbandinitiative III führt der WZV zur Zeit die notwendige Markterkundung durch.

Sachverhalt:

Breitbandinitiative I

In der BB I sind 28 Gemeinden in den Jahren 2013 -2018 mit einer passiven Netzinfrastruktur erschlossen worden. Als Betreiber in diesem Gebiet sind die SWN Stadtwerke Neumünster aktiv. Das offizielle Bauende des sogenannten ersten Rollouts war im Herbst 2018. Seither haben interessierte Kunden für einen nachträglichen Hausanschluss 990 € (inkl. 20m auf privatem Grund) bezahlt. Auf diese Pauschale kann seit dem 01. Juli 2020 verzichtet werden. Diese Entwicklung ist möglich, da die SWN mit dem WZV ab dem 1.7.2020 eine Erhöhung der monatlichen TAL-Pacht (TAL=Teilnehmeranschlussleitung) hinsichtlich der aktiven Kunden (Stand Juli 2020: 4.710) vereinbart hat. Die SWN hat mit der Vermarktung im Zuge der Nachverdichtung in den Gemeinden der Breitbandinitiative I in Gestalt des sogenannten door-to-door-Vertriebs (Haustürberatung) begonnen. Das Modell wird sehr gut angenommen.

Breitbandinitiative II

Ausbaugebiet Trave-Land - „Fördermittel-Cluster“ (Gemeinden im Vollausbau Bahnhof, Blunk, Bühnsdorf, Krems II und Travenhorst sowie im Teilausbau Nehms, Pronstorf, Rohlstorf, Schieren, Seedorf und Wensin)

Im Ausbaugesamt mit Bundesf6rdermitteln erhielt durch eine EU-weite Ausschreibung der Betreiber wilhelm.tel den Zuschlag (Ende 2018). In 2019 erfolgte eine erfolgreiche Vertriebsphase mit einem sehr guten Ergebnis von 77,9 % Anschlussquote. Das beauftragte Ingenieurb6uro ist derzeit damit befasst, die erforderliche Netzplanung f6ur die Breitbandinitiative II durchzuf6uhren/zu erstellen. In den n6achsten Schritten wird nun diese Netzplanung finalisiert und alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt. Im Anschluss wird die Bauausschreibung vorbereitet und ver6offentlicht. Aller Voraussicht nach erfolgt der Baubeginn im Herbst dieses Jahres.

Breitbandinitiative III

Am 24.06.2020 ist das WZV-Projektteam Breitband abermals mit dem Kreis zu der Breitbandinitiative III in den Austausch eingetreten. W6ahrend der WZV sich schwerpunktartig um die Breitbandgemeinden seiner Breitbandinitiativen I und II und die Versorgung der letzten unterversorgten Haushalte in diesen Gemeinden bem6uhrt, hat der Kreis die Markterkundung f6ur die 6ubrigen Gemeinden des Kreises Segeberg durchgef6uhrt.

Die angek6undigte Markterkundung f6ur die bisherigen WZV-Ausbaugesamt ist, wie bereits avisiert, am 26.06.2020 ver6offentlicht worden. Die Markterkundung muss eine R6uckmeldefrist von 8 Wochen beinhalten. Anschließend kann mit der Vorbereitung des F6ordermittelantrages begonnen werden.

Anlage/n: