

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2021/023
öffentlich	

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau Datum:
25.01.2021

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	17.02.2021	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
Ö	03.03.2021	Ausschuss für Umwelt-Natur- und Klimaschutz

Sachstandsbericht zum investiven Ausbau bzw. der Unterhaltung von Kreisstraßen, Brücken und Radwegen im Jahr 2021

Sachverhalt:

In der Anlage erhalten Sie einen Bericht zum aktuellen Umsetzungsstand der mit dem Haushalt 2021 beschlossenen Maßnahmen im Bereich Kreisstraßen/Tiefbau.

Anlage/n:

Sachstandsbericht Kreisstraßen, Brücken und Radwege 2021

Sachstandsbericht zum investiven Ausbau bzw. der Unterhaltung von Kreisstraßen, Brücken und Radwegen im Jahr 2021

Kreisstraßen und Brücken investiv:	
K 108-30 Sülfeld	Nach organisatorischer Neuaufstellung des beauftragten Planungsbüros und Überarbeitung der Planungsunterlagen ist die Ausschreibung der Tiefbaumaßnahme für das 3. Quartal 2021 geplant. Der Bau erfolgt voraussichtlich 2022.
K 104 Kaltenkirchen – Alveslohe, 2. Bauabschnitt	Die Ausschreibung hierzu ist in Vorbereitung und erfolgt im März bzw. April 2021; Der Bau ist für Juni/Juli 2021 geplant.
K 111-60 Bad Bramstedt	Die ersten beiden Bauabschnitte wurden bereits in den Vorjahren fertig gestellt. Die Fortführung der Maßnahme läuft. Je nach Baufortschritt erfolgt der Abschluss Ende 2021, spätestens in 2022.
K 32-10 OD Fuhlendorf	Beginn der Maßnahme in 2020. Die Fortsetzung der Maßnahme läuft. Es wird mit der Fertigstellung Ende 2021 gerechnet.
K 58 Brücke+Straße Flottbeck	Ausschreibung der Baumaßnahme ist zwischenzeitlich erfolgt. Der Baubeginn ist weiterhin ab August 2021 geplant.
K 12 Neversdorf/Bebensee (Böschungssicherung)	Erforderliche Baumfällungen sind als Vorableistungen erfolgt. Die Ausschreibung der Maßnahme ist aktuell in der Vorbereitung und erfolgt im Februar 2021. Der Bau ist ab Sommer 2021 geplant.
K 95 Westerrade/Pronsdorf	Bei der Untersuchung des Baugrundes wurden schwierige Bodenverhältnisse festgestellt. Der geplante Bau in 2021 ist zurzeit noch ungewiss. Aktuell werden die Ergebnisse ausgewertet und die weitere Planung entsprechend angepasst. Eine Erhöhung des Finanzbudgets und eine Verschiebung des Baubeginns nach 2022 können derzeit nicht ausgeschlossen werden.
K 52 Brücke Rothenmühleau, Rickling	Der Auftrag wurde zwischenzeitlich erteilt. Der Baubeginn ist für Februar/März 2021 eingeplant.

Radwege investiv:	
Radweg K 4 Weede	Eine zwischenzeitlich erforderliche Anpassung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes wurde beauftragt. Die Fertigstellung wurde durch das beauftragte Planungsbüro für Februar 2021 angekündigt. Auf Grund der nunmehr erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Knickschutzes ist ein weitergehender Grunderwerb erforderlich. Dieser erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde. Es ist vorgesehen, dass der Grunderwerb zunächst über die Gemeinde erfolgt und nach Abschluss der Maßnahme auf den Kreis übertragen wird. Im Dezember 2020 wurde ein erster Entwurf für eine Vereinbarung zum Bau des Radweges zwischen Gemeinde und Kreis versendet. Hierzu findet derzeit die Abstimmung mit der Amtsverwaltung statt. Der Bau ist weiterhin für 2023 geplant.
Radweg K 24 Ellerau	Auf Grund der Probleme beim Grunderwerb wurden für 2021 keine Mittel im Haushalt bereitgestellt. Zur Entwicklung möglicher Lösungsansätze wurde am 04.11.2020 im UNK ein Vorgespräch mit Vertreter*innen der Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg, sowie Vertreter*innen der Politik und der Kreisverwaltung beschlossen. Die Terminfindung erfolgt durch den Ausschussvorsitzenden Herrn Arne Hansen.
K 108-40 Radweg Sülfeld	Die Vorplanung für den Bau des Radweges sind abgeschlossen. Der Landschaftspflegerischen Begleitplan wird für Februar 2021 erwartet. Der Bau ist weiterhin für 2023 geplant.
K 91 Radweg Negernbötel	Die Vorplanung für den Bau des Radweges sind abgeschlossen. Der Landschaftspflegerischen Begleitplan wird für Februar 2021 erwartet. Eine finale Trassenfestlegung ist für März 2021 geplant. Die erforderliche Vereinbarung mit der Gemeinde befindet sich aktuell in der Abstimmung. Hierbei ist der Grunderwerb durch die Gemeinde vorgesehen. Der Bau ist weiterhin für 2023 geplant.
K 96 Radweg Hagen – Hitzhusen	Die Gemeinde führt die Baumaßnahme im Einvernehmen mit dem Kreis durch. Als Auftraggeber für die Entwurfsarbeiten und die Baudurchführung tritt die Gemeinde auf. Der Grunderwerb wird von der Gemeinde in Abstimmung mit dem Kreis durchgeführt. Die nicht durch Zuschüsse gedeckten

	Herstellungskosten trägt der Kreis. Eine entsprechende Vereinbarung befindet sich in der Abstimmung zwischen Kreis und Gemeinden.
Unterhaltungsmaßnahmen 2021:	
Diverse Deckenflicken	Eine entsprechende Ausschreibung wird derzeit erstellt. Der Bau ist weiterhin für 2021 geplant.
Diverse Markierungsarbeiten	Eine entsprechende Ausschreibung wird derzeit erstellt. Der Bau ist weiterhin für 2021 geplant.
K 7 Stubben	Die Sanierung der Straße erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde. Der Baubeginn ist für die 4. Woche der Sommerferien vorgesehen.
K 56/Trave Brücke Warderbrück	Die Brückensanierung muss auf Grund des erhöhten Arbeitsaufkommens an der Brücke Herrenmühle und anderer Projekte voraussichtlich auf 2022 verschoben werden.
K 68 Quaal/B 432 Radweg	Derzeit wird das Leistungsverzeichnis zur Ausschreibung erstellt. Der Bau ist weiterhin für 2021 geplant.
K 102 Fahrenkurg/OBI Radweg	Derzeit wird das Leistungsverzeichnis zur Ausschreibung erstellt. Der Bau ist weiterhin für 2021 geplant.
Bau von Radwegen an Kreisstraßen durch die Gemeinde	
K 40 Gönnebeck	Planung und Bau durch die Gemeinde Gönnebek. Die Maßnahme wird über die Richtlinie zur Förderung des Aufbaus der Radverkehrsinfrastruktur durch den Kreis gefördert. Baubeginn ist für 2021 geplant.
K 56 Rohlstorf (I. Bauabschnitt)	Planung und Bau durch die Gemeinde Rohlstorf. Die Maßnahme wird über die Richtlinie zur Förderung des Aufbaus der Radverkehrsinfrastruktur durch den Kreis gefördert. Für die Planung und den Bau des II. Bauabschnittes ist zunächst die Entscheidung hinsichtlich des Kulturdenkmals Lindenallee durch den Denkmalschutz erforderlich.